

## DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
## PROVINSI JAWA TENGAH

---

# LAPORAN MONITORING PROYEK
# **NGADIROJO - GIRIWOYO**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | NAMA PAKET | Peningkatan Jalan Ngadirojo– Giriwoyo |
| **2** | JENIS KEGIATAN | Peningkatan Jalan |
| **3** | JENIS PENANGANAN | Perkerasan Beton |
| **4** | SUMBER DANA | APBD |
| **5** | TAHUN ANGGARAN | 2024 |
| **6** | PAGU ANGGARAN | 8.400.000.000 |
| **7** | LOKASI PEKERJAAN | Wonogiri |
| **8** | TANGGAL KONTRAK | 2024-04-02 |
| **9** | PENYEDIA JASA | CV. Norma KaryaUtama |
| **10** | NILAI KONTRAK | 8.360.788.000 |
| **11** | EFEKTIF PENANGANAN | 1 km |
| **12** | MASA PELAKSANAAN | 210 |
| **13** | MASA PEMELIHARAAN | 210 |
| **14** | TANGGAL PHO | 2024-10-28 |
| **15** | TANGGAL FHO | 2025-10-28 |
| **16** | PROGRES PEKERJAAN | 100 |
| **17** | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | Agus Apriyanto, ST. MT |
| **18** | NIP | 19690425 199603 1 002 |
| **19** |  |  |
| **20** |  |  |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | Image not found or type unknown  | Image not found or type unknown  |