
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
MAGELANG - KALIANGKRIK Bts.Kab.WONOSOBO

1	NAMA PAKET	PENINGKATAN JALAN AKSES OPERASIONAL TPST Kab. MAGELANG
2	JENIS KEGIATAN	Pembangunan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pembangunan Jalan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2024
6	PAGU ANGGARAN	30.000.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	magelang
8	TANGGAL KONTRAK	2024-04-24
9	PENYEDIA JASA	PT. SUMBER WIJAYA SAKTI MGL
10	NILAI KONTRAK	29.095.240.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1.560
12	MASA PELAKSANAAN	240
13	MASA PEMELIHARAAN	240
14	TANGGAL PHO	2024-12-30
15	TANGGAL FHO	2025-12-30
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Wahyutoro Soetarno, ST,
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 