
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
BANDUNGSARI - SALEM Bts.Kab.BREBES

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran dan Overlay 2 Lapis
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2024
6	PAGU ANGGARAN	14.000.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Brebes
8	TANGGAL KONTRAK	2024-09-06
9	PENYEDIA JASA	CV. CAKRA SURYA
10	NILAI KONTRAK	13.273.207.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	0.950 Km
12	MASA PELAKSANAAN	106
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	2024-12-20
15	TANGGAL FHO	2025-12-20
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Wahyutoro Soetarno, ST,
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 