DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA RUAS JALAN
BUMIAYU - SALEM Bts.Kab.BREBES

Image not found or type unknown




Foto Pangkal

Image not found or type unknown




Foto Ujung

1	BPJ	TEGAL
2	Nama Ruas	BUMIAYU - SALEM Bts.Kab.BREBES
3	Tahun Data	2021
4	Status	Jalan Provinsi
5	Fungsi	Kolektor 2
6	Kode Inf	139
7	Provinsi	Jawa Tengah
8	Kabupaten/Kota	Kab. Brebes
9	Kecamatan	Bantarkawung
10	Desa/Kelurahan	Bantarkawung
11	Tk_Ruas Awal	Gapura Salem/bts.Kab BREBES
12	Tk_Ruas Akhir	Sp3. Bumiayu, Jl. Nasional
13	Kode Patok	Km.PKL
14	Km Awal	129.200 km
15	Km Akhir	164.000 km
16	Nama Lintas	BUMIAYU - SALEM Bts.Kab.BREBES
17	Kondisi Baik	8.00 km
18	Kondisi Sedang	28.39 km
19	Kondisi Rusak Ringan	2.70 km
20	Kondisi Rusak Berat	0 km
21	Panjang Rata-rata	33.825 Km
22	Panjang SK	39.090 Km
23	Panjang Lapangan	Km
24	Lebar < 5 meter	Km
25	Lebar 5 meter	Km

26	Lebar 6 meter	Km
27	Lebar 7 meter	Km
28	Lebar > 7 meter	Km
29	Lebar Keras	4
30	LHRT	20435.80078 km
31	VCR	0.202494994 km
32	MST	8 km
33	Aspal	100.00 km
34	Rigid	0.000 km
35	Tahun Pen.Akhir	2016

LHR :

Tahun	Gol.1	Gol.2	Gol.3	Gol.4	Gol.5a	Gol.5b	Gol.6a	Gol.6b	Gol.7a	Gol.7b	Gol.7c	Gol.8	VCR	SMP	MBT
2018															