
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
SILUNJAR



1	BPJ	CILACAP
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	SILUNJAR
5	Latitude	-7.63098000000
6	Longitude	109.19120000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24.155.008
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	11,8
13	Lebar Jembatan	11,6
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	GTI
16	Tipe P	LS
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Tiang Pancang
24	Jumlah Bentang	
25	Kondisi Umum	Jembatan baru dan tanpa kerusakan
26	Saran	