DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
SIBAYAK







1	BPJ	PEKALONGAN
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	SIBAYAK
5	Latitude	-7.20096000000
6	Longitude	109.33090000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24.113.009.0
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	6
13	Lebar Jembatan	10,9
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	PTI
16	Tipe P	LS
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Pasangan Batu
23	B Tipe	Langsung
24	Jumlah Bentang	1
25	Kondisi Umum	Jembatan baru dan tanpa kerusakan
26	Saran	