
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
DEMAAN



1	BPJ	PATI
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	DEMAAN
5	Latitude	-7.62135000000
6	Longitude	110.78230000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	3,5
13	Lebar Jembatan	3,6
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	PTI
16	Tipe P	LS
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Cakar Ayam
24	Jumlah Bentang	1
25	Kondisi Umum	Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang

26	Saran	PARAPET HILANG DAN PECAH DI SALH SATU BAGIAN SANDARAN HORISONTAL KEROPOS SISTEM LANTAI SEMPIT