
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
KENCENG



1	BPJ	PATI
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	KENCENG
5	Latitude	-6.71017000000
6	Longitude	110.62370000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	3
12	Panjang Jembatan	15,5
13	Lebar Jembatan	4,4
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	PTI
16	Tipe P	SU
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Langsung
24	Jumlah Bentang	3
25	Kondisi Umum	Kerusakan kecil

26	Saran	TROTOAR MENGLUPAS SISTEM LANTAI SEMPIT