
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
KALIOMBO



1	BPJ	PATI
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	KALIOMBO
5	Latitude	-6.72667000000
6	Longitude	110.69570000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	2
12	Panjang Jembatan	5,3
13	Lebar Jembatan	6
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	PTI
16	Tipe P	LS
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Pasangan Batu
21	Bas Bahan 2	Pasangan Batu
22	BB Bahan	Pasangan Batu
23	B Tipe	Langsung
24	Jumlah Bentang	2
25	Kondisi Umum	Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang

26	Saran	PAPAN NAMA TIDAK ADA PILAR RETAK DAN PECAH PONDASI TERGERUS KEPALA JEMBATAN RETAK PARAPET RETAK DAN PECAH