
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
PLEKAH



1	BPJ	PATI
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	PLEKAH
5	Latitude	-6.77930000000
6	Longitude	111.54030000000
7	Konstuksi	Beton pratekan
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24,142017
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	2
12	Panjang Jembatan	14,6
13	Lebar Jembatan	6,8
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	PTI
16	Tipe P	SU
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Langsung
24	Jumlah Bentang	2
25	Kondisi Umum	Jembatan baru dan tanpa kerusakan
26	Saran	