
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
KALIWATU



1	BPJ	PATI
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	KALIWATU
5	Latitude	-6.78071000000
6	Longitude	111.54320000000
7	Konstuksi	Beton pratekan
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24,142019
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	20
13	Lebar Jembatan	7
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	GTI
16	Tipe P	SU
17	Kondisi BA	1
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Sumuran
24	Jumlah Bentang	1
25	Kondisi Umum	Jembatan baru dan tanpa kerusakan
26	Saran	SEDIMENTASI FULL