


DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH


LAPORAN DATA JEMBATAN

Totok









1	BPJ	SEMARANG
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	Totok
5	Latitude	-7.50680000000
6	Longitude	109.36440000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24.127.035
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	18,7
13	Lebar Jembatan	6,6
14	Kondisi	2
15	Tipe BA	GTI
16	Tipe P	TP
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Tiang Pancang
24	Jumlah Bentang	1
25	Kondisi Umum	Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang

26	Saran	PARAPET ROBOH DISALAH SATU BAGIAN DAN KEROPOS BANYAK TUMPUKAN SAMPAH DI DAS