DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN

Buntu







1	BPJ	SEMARANG
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	Buntu
5	Latitude	-7.07051000000
6	Longitude	108.82770000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24.177.012
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	20,8
13	Lebar Jembatan	6,1
14	Kondisi	1
15	Tipe BA	GTI
16	Tipe P	LS
17	Kondisi BA	1
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Tiang Pancang
24	Jumlah Bentang	1
25	Kondisi Umum	Jembatan baru dan tanpa kerusakan
26	Saran	EXPANSION JOINT TERKELUPAS PARAPET PECAH