
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
IRIGASI




1	BPJ	PURWODADI
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	IRIGASI
5	Latitude	-7.17275000000
6	Longitude	108.80190000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24.198.001.0.01
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	9,3
13	Lebar Jembatan	7,9
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	PTI
16	Tipe P	LS
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Beton bertulang
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Langsung
24	Jumlah Bentang	3
25	Kondisi Umum	Jembatan baru dan tanpa kerusakan
26	Saran	