DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
LOMBO I






1	BPJ	PURWODADI
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	LOMBO I
5	Latitude	-7.08566000000
6	Longitude	111.00340000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24.025.009.0
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	3
12	Panjang Jembatan	26
13	Lebar Jembatan	5,2
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	GTI
16	Tipe P	LS
17	Kondisi BA	0
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Pasangan Batu
21	Bas Bahan 2	Pasangan Batu
22	BB Bahan	Pasangan Batu
23	B Tipe	Langsung
24	Jumlah Bentang	3
25	Kondisi Umum	Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang

26	Saran	DINDING PENGAMAN PECAH KEPALA JEMBATAN KEROPOS PILAR KEROPOS PONDASI LANGSUNG TERGERUS